Информация о выполнении предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 14.04.2026г. №2604/007-02/12-В/РВП Стерлитамакского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ (учетный номер 02260061000221176277) по МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ

№ п.п.	Наименование нарушения	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	Выполнено
2.	На объекте защиты не хранится проектная, техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (системы АПС и СОУЭ, внутренний противопожарный водопровод, система кондиционирования и вентиляции, система пожаротушения, чем нарушены	Включен в план ФХД на 2027г.
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние уплотнений противопожарных дверей, смонтированных в здании	Выполнено
4.	Пространства за подвесными потолками при прокладке в них кабелей (проводов) с объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр кабельной линии (электропроводки) не оборудованы системой пожарной сигнализации (помещения №18, 19 (коридор 1 этажа, среднего пристроя), № 16 (коридор/переход 1 этажа в основном корпусе), №13,14,34 (2 этаж пристроя пищеблока, актовый зал))) охраны, зал индивидуальных тренировок, разминочный зал, зал функциональной диагностики). При этом не представлен расчет объема горючей массы, подтверждающий обоснованность отсутствия СПС в пространстве за подвесными потолками	Включен в план ФХД на 2027г.
5.	Запоры (замки) на дверях лестничных клеток, поэтажных коридоров, часть дверей эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки)	Выполнено
6.	Над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоту от 2-	Выполнено

	х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1	
7.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (противопожарных дверей) (не представлены акты проверок)	Выполнено
8.	Не проводится контроль качества функционирования и регламентные работы по техническому обслуживанию ФЭС (не представлен договор на техническое обслуживание)	Включен в план ФХД на 2027г.
9.	В здании не предусмотрено отключение вентиляционных установок общеобменной вентиляции и систем кондиционирования при срабатывания систем пожарной сигнализации	Включен в план ФХД на 2027г.
10.	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Технического регламента, размещенных в здании гостиницы складских и производственных помещений. Не обозначены их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны, а также на объекте защиты отсутствуют документы, подтверждающие проведение расчетов по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	Включен в план ФХД на 2027г.
11.	Стулья в актовом зале на 3 этаже без устройств для крепления к полу	Выполнено
12.	При высоте лестницы в переходе в пристрой более 45 см (фактический 90 см) следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине марша лестницы более 1,5 м (фактический 2,5) поручни должны быть предусмотрены с двух сторон	Выполнено
13.	Дверь эвакуационного выхода из коридора в переход (коридор) открывается не по направлению выхода из здания	Включен в план ФХД на 2027г.
14.	Огнетушители, расположены на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии (в специальной подставке, исключающий падения или опрокидывания)	Выполнено
15.	Из пристроя общеобразовательного учреждения отсутствует второй эвакуационный выход	Включен в план ФХД на

		2027г.
16.	Помещение тамбура кабинета № 8 (нумерация согласно экспликации технического паспорта) на 1 этаже не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Выполнено
17.	Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения (в представленных документах отсутствует информация о сроках проверки качества)	Включен в план ФХД на 2027г.
18.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений кровель с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Включен в план ФХД на 2027г.
19.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, (не представлены договора на обслуживание, акты и протоколы испытаний)	Выполнено

Директор **Д.В.Ильёв**

Аллабердина Айгуль Камиловна, заместитель директора, 8(3473) 42-03-04